

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO



SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)



“CHECKLIST”

- 7 – SISTEMA DE TUBOS INTACTO. AS EXTREMIDADES SE ESTENDEM PELO MENOS A 2 POLEGADAS APÓS O ÚLTIMO DIFUSOR?
- 8 – AS GARRAFAS DE CO₂ ESTÃO MONTADAS ACIMA DE 2 POLEGADAS DE DISTÂNCIA DO PISO?
- 9 – VERIFICAR AS INSTRUÇÕES NAS ESTAÇÕES DE ACIONAMENTO.
- 10 – TESTE DOS PUXADORES REMOTOS.
- 11 – TESTE DE ALARME E DELAY (Mínimo 20 seg / Normal 30 seg).
- 12 – FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO (SE FECHAM DURANTE O TESTE DE ALARME E RETARDO?).
- 13 – VERIFICAR AS TAMPAS DAS VENTILAÇÕES NATURAIS.
- 14 – SE EXISTIREM SENSORES DE CALOR, VERIFICAR O ACIONAMENTO DO “*SWITCH*” DE CALOR.